

Hierarki	Kod	Beskrivning	Varaktighet	Tidplan																																																									
				Jul 22	28	29	30	Aug 22	31	32	33	34	Sep 22	35	36	37	38	39	Okt 22	40	41	42	43	Nov 22	44	45	46	47	48	Dec 22	49	50	51	52	Jan 23	1	2	3	4	Feb 23	5	6	7	8	9	Mar 23	10	11	12	13	Apr 23	14	15	16	17	Maj 23	18	19	20	21	22
1		Mos	190 d	Mos																																																									
2		Etapp 2 Hus 10	75 d	Etapp 2 Hus 10																																																									
3		Ställningsbyggnation	25 d	Ställningsbyggnation																																																									
4		Demontering Klinkersfasad	15 d	4 Demontering Klinkersfasad																																																									
5		Demontering Vita Putsfasaden	10 d	5 Demontering Vita Putsfasaden																																																									
6		Demontering Toppus	10 d	6 Demontering Toppus																																																									
7		Slipning av träreglar	5 d	7 Slipning av träreglar																																																									
8		Montage av underkonstruktion kl	10 d	8 Montage av underkonstruktion klinkers																																																									
9		Montage av underkonstruktion Vi	10 d	9 Montage av underkonstruktion Vita putsfasaden																																																									
10		Montage av underkonstruktion T	10 d	10 Montage av underkonstruktion Toppus																																																									
11		Montage Klinker	20 d	11 Montage Klinker																																																									
12		Puts vita fasaden	10 d	12 Puts vita fasaden																																																									
13		Puts toppus	10 d	13 Puts toppus																																																									
14		Demontage ställning	10 d	14 Demontage ställning																																																									
15		Etapp 3 Hus 12	75 d	Etapp 3 Hus 12																																																									
16		Ställningbyggnation	20 d	16 Ställningbyggnation																																																									
17		Demontering Klinkerfasad	15 d	17 Demontering Klinkerfasad																																																									
18		Demontering Vita Putsfasaden	10 d	18 Demontering Vita Putsfasaden																																																									
19		Demontering Toppus	10 d	19 Demontering Toppus																																																									
20		Slipning av träreglar	5 d	20 Slipning av träreglar																																																									
21		Montage av underkonstruktion kl	10 d	21 Montage av underkonstruktion klinkersfasad																																																									
22		Montage av underkonstruktion Vi	10 d	22 Montage av underkonstruktion Vita putsfasaden																																																									
23		Montage av underkonstruktion T	10 d	23 Montage av underkonstruktion Toppus																																																									
24		Montage Klinker	20 d	24 Montage Klinker																																																									
25		Puts vita fasaden	10 d	25 Puts vita fasaden																																																									
26		Puts toppus	10 d	26 Puts toppus																																																									
27		Demontage ställning	10 d	27 Demontage ställning																																																									
28																																																													
29		Etapp 4 Hus 14	130 d	Etapp 4 Hus 14																																																									
30		Montage av underkonstruktion	10 d	30 Montage av underkonstruktion																																																									
31		Montage klinkers	35 d	31 Montage klinkers																																																									
32		Demontering ställning klinkersfas	10 d	32 Demontering ställning klinkersfasad																																																									
33		Demontering Putsfasad gata	20 d	33 Demontering Putsfasad gata																																																									
34		Demontering Klinkersfasad gavel	10 d	34 Demontering Klinkersfasad gavel																																																									
35		Montage av underkonstruktion pu	15 d	35 Montage av underkonstruktion putsfasad																																																									
36		Montage av underkonstruktion kl	10 d	36 Montage av underkonstruktion klinkerfasad																																																									
37		Putsarbeten	30 d	37 Putsarbeten																																																									
38		Montage klinkers	30 d	38 Montage klinkers																																																									
39		Demontage ställning	10 d	39 Demontage ställning																																																									
40		Etapp 4 Hus 14 Puts och Tegel	70 d	Etapp 4 Hus 14 Puts och Tegel																																																									
41		Ställningsbyggnation , Etablering	25 d	41 Ställningsbyggnation , Etablering																																																									
42		Demontering klinkersfasad	20 d	42 Demontering klinkersfasad																																																									
43		Slipning av träreglar	10 d	43 Slipning av träreglar																																																									
44		Montage av duk och isolering	25 d	44 Montage av duk och isolering																																																									

Projekt start: 2022-07-18